

Na temelju članka 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17. i 151/22.), članka 8. stavka 3. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 44/23.) i članka 40. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik grada Biograda na Moru", br. 8/22.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru donosi sljedeće

G O D I Š N J E I Z V J E Š Ć E O P R O V E D B I P R O V E D B E N O G P R O G R A M A G R A D A B I O G R A D A N A M O R U Z A 2 0 2 4 . G O D I N U

I.

Donosi se Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Biograda na Moru za izvještajno razdoblje od 01.01.–31.12.2024. godine, sukladno dostavljenim Uputama za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i dostavljenom Tabličnom predlošku za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa iz lipnja 2022. godine, izrađenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (koordinacijsko tijelo). Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Biograda na Moru je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje se donosi u suradnji s nadležnim regionalnim, odnosno lokalnim koordinatorom, te se javno objavljuje.

II.

Izvješće iz točke I. ovog izvješća sastoji se od:

- tekstualnog dijela izvješća, i
- tabličnog prikaza ostvarenja mjera, kao priloga tekstualnog dijela izvješća.

Grad Biograd na Moru je za razdoblje od 01.01.-31.12.2024. godine realizirao mjere i aktivnosti definirane Provedbenim programom Grada Biograda na Moru za razdoblje 2021. – 2025. godine te donosi Tablični prikaz ostvarenja mjera.

III.

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Biograda na Moru za izvještajno razdoblje od 01.01.–31.12.2024.- godine objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“, te na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

KLASA: 400-02/25-01/01

URBROJ: 2198-16-01-25-1

Biograd na Moru, 14. veljače 2025. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.



Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2024. godinu

Izvještajno razdoblje: 1. 1. 2024. – 31. 12. 2024.

Nositelj izrade: GRAD BIOGRAD NA MORU

Biograd na Moru, veljača, 2025. godine

SADRŽAJ

1. UVOD I PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	2
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	3
2.1 PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA.....	4
2.2 ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA	5
2.3 OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA.....	6
2.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA.....	13
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA.....	16
 PRILOG 1. Tablični prikaz ostvarenja mjera - Godišnje izvješće	

1. UVOD I PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Provedbeni program Grada Biograda na Moru za razdoblje 2021.-2025. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim su definirani prioriteti i mjere te razvojni projekti Grada Biograda na Moru, a koji su usklađeni s hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja, Provedbenim programom Zadarske županije za razdoblje 2021.-2025. te ostalim aktima strateškog planiranja na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa za tekuću godinu utvrđen je u dokumentu *Upute za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave* izrađenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije s obvezama izvještavanja sukladno *Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. NN 44/2023., odnosno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske NN 123/17, NN 151/22.*

Ovim godišnjim izvješćem o provedbi provedbenog programa prikazuje se napredak u provedbi mjera te u ostvarenju pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Za vrijeme godišnjeg izvještajnog razdoblja nisu nastale gospodarske, društvene ili političke promjene koje bi imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata Provedbenog programa. U 2024. godini nastavilo se s provedbom svih definiranih mjera te se iste i kontinuirano provode.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

U izvještajnom razdoblju nastavila se provedba svih mjera od kojih je većina u trenutku zaključenja izvještajnog razdoblja još uvijek bila u tijeku provedbe. Provođenje mjera i ključnih točaka ostvarenja provodi se u skladu s planom te se provedba Provedbenog programa za predmetno izvještajno razdoblje ocjenjuje zadovoljavajućom.

Grad Biograd na Moru je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerilo na provedbu sljedećih mjera:

Mjera 1: Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

Mjera 2: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture

Mjera 3: Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine

Mjera 4: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

Mjera 5: Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

Mjera 6: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

Mjera 7: Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

Mjera 8: Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

Mjera 9: Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

Mjera 10: Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport

mjera 11: Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u zadarskoj županiji

Mjera 12: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

Mjera 13: Unaprjeđenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

Mjera 14: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo

Mjera 15: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)

Mjera 16: Unaprjeđenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga

Mjera 17: Unaprjeđenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe

Mjera 18: Povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture i zgrada u javnom i privatnom sektoru

Mjera 19: Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

Mjera 20: Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture

Mjera 21: Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju

U nastavku više podataka o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe mjera

2.1 PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 21 mjere (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 6.224.888,75 eura.

Tablica 1 Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

Naziv mjere	Iznos utrošenih sredstava (eur)
Mjera 1: Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija	5.123,07
Mjera 2: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture	37.244,09
Mjera 3: Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine	60.136,14
Mjera 4: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja	869.944,34
Mjera 5: Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)	225.400,00
Mjera 6: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru	591.548,48
Mjera 7: Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave	2.206,51
Mjera 8: Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine	20.000,00
Mjera 9: Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice	155.600,00
Mjera 10: Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport	220.000,00
Mjera 11: Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u zadarskoj županiji	0,00
Mjera 12: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija	94.316,64
Mjera 13: Unaprjeđenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)	0,00
Mjera 14: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo	2.557.793,54
Mjera 15: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)	0,00

Mjera 16: Unaprjeđenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga	1.021.876,00
Mjera 17: Unaprjeđenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energopskrbe	0,00
Mjera 18: Povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture i zgrada u javnom i privatnom sektoru	0,00
Mjera 19: Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje	353.424,94
Mjera 20: Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture	1.525,00
Mjera 21: Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju	8.750,00

2.2 ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA

Od ukupno 21 mjere utvrđene Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja provodile su se mjere je započete u 2022. godini. Od 21 mjere status „U tijeku“ ima 17 mjera, dok status provedeno imaju 4 mjere.

Naziv mjere	Status provedbe mjere
Mjera 1: Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija	U tijeku
Mjera 2: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture	U tijeku
Mjera 3: Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine	U tijeku
Mjera 4: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja	U tijeku
Mjera 5: Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)	U tijeku
Mjera 6: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru	U tijeku
Mjera 7: Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave	U tijeku
Mjera 8: Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine	U tijeku
Mjera 9: Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice	U tijeku
Mjera 10: Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport	U tijeku
Mjera 11: Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u zadarskoj županiji	Provedeno
Mjera 12: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija	U tijeku

Mjera 13: Unaprjeđenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)	U tijeku
Mjera 14: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo	U tijeku
Mjera 15: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)	U tijeku
Mjera 16: Unaprjeđenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga	Provedeno
Mjera 17: Unaprjeđenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe	U tijeku
Mjera 18: Povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture i zgrada u javnom i privatnom sektoru	U tijeku
Mjera 19: Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje	Provedeno
Mjera 20: Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture	Provedeno
Mjera 21: Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju	U tijeku

U nastavku slijedi sažeta analiza opisa statusa provedbe pojedinih mjera:

2.3 OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA

MJERA 1: RAZVOJ, MODERNIZACIJA I JAČANJE KAPACITETA PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POTPORNIM INSTITUCIJAMA

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Ključna aktivnost Razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje potpora MPS provodi se na godišnjoj razini – kontinuirano tijekom razdoblja provedbe Provedbenog programa. U okviru programa poticanja poduzetništva dodijeljeno je ukupno 5.123,07 eura čime pružena potpora za 6 MSP-ova.

Izvršenje proračunskih sredstava: 5.123,07 eura

MJERA 2: RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Izmjenama i dopunama provedbenog programa u 2023. godini u mjeru ulazi i projekt Rekonstrukcija Zavičajnog muzeja Biograd (Rekonstrukcija Interpretacijskog centra Blago potopljenog broda). Za kapitalni projekt Rekonstrukcija Zavičajnog muzeja Biograd izrađena je projektno-tehnička dokumentacija i studija izvedivosti o čemu je izviješteno u prethodnom razdoblju. Projekt je visokom stupnju spremnosti te se predlaže za kandidiranje na javne pozive za bespovratne potpore. Poticanje održivog razvoja turizma realizirano je kroz ulaganja u kapitalne projekt izgradnje

zgrade Turističko informativnog centra i opremanja zgrade stare škole za potrebe uspostave Centra za održivi aktivni turizam – Biosfera u proteklim izvještajnim razdobljima te rekonstrukcije. Utrošena sredstva na mjeri odnose se na kapitalni projekt Centra za održivi aktivni turizam – Biosfera u 2024 godini.

Izvršenje proračunskih sredstava: 37.244,09 eura

MJERA 3: UNAPRJEĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA, OČUVANJA I VALORIZACIJE KULTURNE I POVIJESNE BAŠTINE

Status provedbe mjere: : U tijeku

Opis statusa provedbe: Aktivnost Promicanje kulture i kulturnih sadržaja provodi se kontinuirano tijekom razdoblja provedbe Provedbenog programa. Za programe iz javnih potreba u kulturi utrošeno 60.136,14 eura. Ključne točke ostvarenja u potpunosti će se realizirati nakon ulaganja u kapitalne projekte: Izgradnja knjižnice, Rekonstrukcija zavičajnog muzeja, Kino dvorana-glazbena dvorana i Kulturni centar Granda. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti planirano je kroz provedbu projekta Interpretacijski centar pomorstva i ribarstva koji se planira kandidirati na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz dostupnih fondova.

Izvršenje proračunskih sredstava: 60.136,14 eura

MJERA 4: POVEĆANJE DOSTUPNOSTI I OSIGURAVANJE JEDNAKIH UVJETA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA TE SVIM RAZINAMA OBRAZOVANJA

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Aktivnost Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje realizira se ulaganjem u rekonstrukciju zgrade Dječjeg vrtića "Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru" kojom će se dograditi i nadograditi područni objekt gradske predškolske ustanove na predjelu Kosa. Provedba projekta rezultirat će povećanjem broja dnevnih boravaka u područnom objektu čime će se povećati kapacitet novih učionica i broj izgrađenih mjesta u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Projekt je sufinanciran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a započeo je u ožujku 2023. Građevinski radovi, pokrenuti u veljači 2024., planirani su za završetak u prvoj polovici 2025. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja provodi se projekt "ZAJEDNO ZA SRETNIJU BUDUĆNOST", sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova kroz Program prekogranične suradnje Hrvatske i BiH, kojim će se područni objekt u rekonstrukciji opremiti namještajem. Utrošena proračunska sredstva na mjeri odnose se na kapitalni projekt zgrade Dječjeg vrtića "Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru".

Izvršenje proračunskih sredstava: 869.944,34 eura

MJERA 5: UNAPRJEĐENJE OBRAZOVNE INFRASTRUKTURE (OBRAZOVNI OBJEKTI, SPORTSKI OBJEKTI, UČIONICE)

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje provodi se na godišnjoj razini kontinuirano tijekom razdoblja provedbe Provedbenog programa te se utrošena sredstva u iznosu 225.400,00 eura odnose na učeničke i studentske stipendije.

Izvršenje proračunskih sredstava: 225.400,00 eura

MJERA 6: JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA U JAVNOM SEKTORU

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Aktivnosti za mjeru i utrošena sredstva najvećim dijelom su vezane uz redovnu djelatnost jedinstvenog upravnog odjela i redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela. Ključne točke ostvarenja predstavljaju kvantifikaciju broja izdanih rješenja i projekata kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova. Grad Biograd na Moru kontinuirano ulaže u kapacitete za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz dostupnih fondova i ostalih izvora financiranja. U veljači 2024. donesena je odluka o sufinanciranju projekta CITYMOVE - IPA-ADRION00053 u sklopu programa transnacionalne suradnje Interreg IPA Adrion 2021. – 2027.. Projekt, ukupne vrijednosti 266.387,50 eura, usmjeren je na smanjenje ovisnosti o automobilima u Jadransko-jonskoj regiji putem razvoja održivih multimodalnih prometnih rješenja. Aktivnosti obuhvaćaju unaprjeđenje prometne infrastrukture, digitalizaciju sustava, poticanje eko-mobilnosti te izradu lokalnih mobilnih planova s ciljem smanjenja emisija CO₂ i poboljšanja kvalitete života. 23. ožujka 2024. donesena je odluka o financiranju za Strategiju zelene urbane obnove Grada Biograda na Moru (NPOO.C6.1.R5.01.0001); U travnju 2024. donesena je odluka o sufinanciranju projekta zelene urbane obnove - Krajobrazno uređenje zelene površine u urbanom području Biograda na Moru; 23. prosinca 2024. dostavljena je odluka o sufinanciranju projekta Sanacija odlagališta neopasnog otpada "Baštijunski brig" referentne oznake NPOO.C1.3.R2-I2.01.0012 s iznosom potpore od 3.980.187,153 eura.

Izvršenje proračunskih sredstava: 591.548,48 eura

MJERA 7: UNAPRJEĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom ostvareno je kroz ulaganje u izgradnju ogradnog zida oko park šume Soline o čemu je izviješteno u prethodnom

godišnjem izvješću. Aktivnosti vezane za prostorno planiranje u realizirale su izradom urbanističkih i detaljnih planova uređenja prostora.

Izvršenje proračunskih sredstava: 2.206,51 eura

MJERA 8: RAZVOJ I MODERNIZACIJA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE I USLUGA U SKLADU SA STANDARDIMA KVALITETE I POTREBAMA ZAJEDNICE, I RAZVOJ TELEMEDICINE

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga realizira se putem donacija Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd i Općoj bolnici Zadar. Ključne točke ostvarenja predstavljaju poboljšanu opremljenost navedenih zdravstvenih ustanova. Tijekom izvještajnog razdoblja kapitalnom donacijom za Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd utrošeno je 20.000,00 eura.

Izvršenje proračunskih sredstava: 20.000,00 eura

MJERA 9. RAZVOJ I MODERNIZACIJA INFRASTRUKTURE I USLUGA SOCIJALNE SKRBI U SKLADU SA STANDARDIMA KVALITETE I POTREBAMA ZAJEDNICE

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Dodjela subvencija, pomoći i donacija najugroženijim članovima lokalne zajednice provodi se kroz redovite društveno-socijalne programe. Poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice provodi se kroz sufinanciranje Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru i donacijama udruga iz područja socijalne skrbi.

Izvršenje proračunskih sredstava: 155.600,00 eura

MJERA 10: UNAPRIJEĐENJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE I SUSTAVA ZA KONKURENTAN NATJECATELJSKI SPORT

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Poticanje razvoja sporta i rekreacije provodi se kroz aktivnosti i programe iz potreba u sportu kontinuirano tijekom čitavog razdoblja provedbe Provedbenog programa s ciljem poticanja lokalnog stanovništva na aktivni život kroz sport, tj. povećanjem broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja provodi se putem ulaganja u sportsku infrastrukturu. Sva utrošena proračunska sredstva za mjeru odnose se na redoviti sportski program.

Izvršenje proračunskih sredstava: 220.000,00 eura

MJERA 11: RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA POTPORA I PROGRAMA TEMELJENIM NA ISTRAŽIVANJU ŽIVOTNIH NAVIKA I STAVOVA MLADIH OBITELJI O DEMOGRAFSKIM KRETANJIMA U ZADARSKOJ ŽUPANIJU

Status provedbe mjere: Provedeno

Opis statusa provedbe: Provedba natalitetnih politika i zaustavljanje iseljavanja mladih provodi se kontinuirano, a pozitivan demografski trend s blagim rastom broja stanovnika prema popisu stanovništva iz 2021. godine daje realne šanse za ostvarenje ciljnih vrijednosti: povećanje broja rođene djece i smanjenje iseljavanja stanovništva. U okviru Programa društvene poticajne izgradnje (POS), a sve u cilju unaprjeđenja dostupnosti kvalitete stanovanja i očuvanja pozitivnog demografskog trenda u 2022. godini izvršena primopredaja 36 stanova u 6 višestambenih zgrada gradskom predjelu Donja Granda čime je realiziran taj kapitalni projekt. Također, unaprjeđenje dostupnosti kvalitete stanovanja ostvaruje se kroz ulaganja u dječja igrališta. Kumulativno od 2021. do 2024. godine izgrađena su 3 dječja igrališta s ciljem ulaganja u društvenu javnu infrastrukturu za djecu i mlade i razvoj lokalne zajednice koja su sufinancirana sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Zadarske županije. U 2023. godini je opremljeno dječje igralište matičnog objekta DV Ivana Brlić Mažuranić. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo ulaganja na mjeri.

Izvršenje proračunskih sredstava: 00,0 eura

MJERA 12: JAČANJE KAPACITETA SIGURNOSNIH SLUŽBI I SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE KROZ ULAGANJA U RAZVOJ INFRASTRUKTURE I PRIMJENU NOVIH TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Aktivnosti mjere se provode kroz program u okviru javne sigurnosti i zaštite od požara kroz realizaciju Plana zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite. Program za vatrogastvo predviđa tekuće donacije DVD-ima, što se odnosi na utrošena sredstva za ovu mjeru.

Izvršenje proračunskih sredstava: 94.316,64 eura

MJERA 13: UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA PRAĆENJE STANJA I ZAŠTITU SVIH OKOLIŠNIH SASTAVNICA (ZRAK, VODE, MORE, TLO, KRAJOBRAZ, BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET TE ZEMLJINA KAMENA KORA)

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša provodi se kroz kapitalno ulaganje Sanacija odlagališta Baštijunski brig. Realizacija projekta će doprinijeti zaštiti okoliša jer će se smanjiti emisija štetnih plinova koja negativno utječe na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje. U izvještajnom razdoblju odobren je projekt sanacije odlagališta otpada u skladu s važećim zakonskim propisima i najboljim praksama za tu vrstu projekta, a projekt će se provesti uz potporu iz Nacionalnog plana

oporavka i otpornosti. Početkom 2025. godine očekuje se pokretanje nabave za radove na tom kapitalnom projektu.

Izvršenje proračunskih sredstava: 0,00 eura

MJERA 14: UNAPRJEĐENJE SUSTAVA GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM I POTICANJE PRIJELAZA NA KRUŽNO GOSPODARSTVO

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Izgradnja građevina za gospodarenje otpadom je realizirana uspostavom reciklažnog dvorišta, dok će se uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom realizirati tek po pokretanju regionalnog CGO te provedbom kapitalnog projekta Izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada. Projekt "Postrojenje za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada (sortirnica) u Biogradu na Moru" - NPOO.C1.3.R2-I1.02.0005 započeo je s provedbom krajem 2022. godine, a u studenom 2023. godine potpisan ugovor s nadležnim tijelima kojim se projektu dodjeljuje 2.892.733,13 eura bespovratne potpore. Tijekom izvještajnog razdoblja ugovoreni su i započeti radovi i opremanje postrojenja te izgradnja pristupnih cesta, dok se završetak projekta se očekuje sredinom 2025. godine. Sustavnim mjerama za učinkovito gospodarenje otpadom Grad Biograd redovito ulaže u opremu za odvojeno prikupljanje otpada, a sve u cilju postignuća ključnih točaka ostvarenja: povećanje korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada.

Izvršenje proračunskih sredstava: 2.557.793,54 eura

MJERA 15: UNAPRJEĐENJE KVALITETE I ODRŽIVO UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE (VODNOG GOSPODARSTVA)

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Aktivnosti za mjeru najvećim djelom se odnose na razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava. U sklopu projekta „STREAM - Strategic development of flood management“ 2022. realizirana su ulaganja u Kišni vrt "Bučina" s ciljem suzbijanja bujičnih poplava u urbanim područjima. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo ulaganja na mjeri.

Izvršenje proračunskih sredstava: 0,00 eura

MJERA 16: UNAPRJEĐENJE KVALITETE I RAZVOJ MALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA

Status provedbe mjere: Provedeno

Opis statusa provedbe: Glavna aktivnost mjere je održavanje javnih površina uključujući kapitalna ulaganja u gradsko groblje i održavanje ulica i putova, čišćenje i pranje javnih površina te održavanje

parkova, nasada i kupališta. Za kapitalno ulaganje u gradsko groblje utrošeno je 153.417,98 eura, a za redovite programe održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je 868.458,02 eura.

Izvršenje proračunskih sredstava: 1.021.876,00 eura

MJERA 17: UNAPRJEĐENJE, MODERNIZACIJA I RAZVOJ ENERGETSKE INFRASTRUKTURE I SUSTAVA ENERGOOPSKRBE

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kroz realizaciju aktivnosti unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu. U sklopu Programa prekogranične suradnje između RH i BiH za 2022. godinu proveden je projekt Energetski učinkovita javna rasvjeta za razvoj lokalne zajednice te su ispunjene su ključne točke ostvarenja za mjeru. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo za ulaganja u javnu rasvjetu.

Izvršenje proračunskih sredstava: 0,00 eura

MJERA 18: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI INFRASTRUKTURE I ZGRADA U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Unaprjeđenje energetske infrastrukture realizirat će se kroz kapitalna ulaganja; rekonstrukciju javne rasvjete, izgradnju trafostanica i izgradnju fotonaponskih elektrana (FNE) na zgradama Gradske knjižnice i Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru. Projekti izgradnje FNE u visokoj fazi spremnosti za prijavu na natječaje za bespovratna sredstva iz nacionalnih i EU fondova ili ostalih izvora. U 2025. godini očekuje se realizacija projekta rekonstrukcije javne rasvjete.

Izvršenje proračunskih sredstava: 0,00 eura

MJERA 19: RAZVOJ POTPORNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Status provedbe mjere: : Provedeno

Opis statusa provedbe: U prvom kvartalu 2024. godine završeni su radovi na rekonstrukciji gradske tržnice. Uspostavom novoobnovljene gradske tržnice omogućili su se uvjeti za dostizanje ključnih točaka ostvarenja mjere: broj OPG-ova na području JLS. Utrošena sredstva za mjeru odnose se na kapitalni projekt Rekonstrukcija gradske tržnice.

Izvršenje proračunskih sredstava: 353.424,94 eura

MJERA 20: RAZVOJ POTPORNE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE ZA POTREBE SEKTORA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Status provedbe mjere: Provedeno

Opis statusa provedbe: Poticanje održivog razvoja ribarstva provodi se kroz ulaganje u rekonstrukciju gradske ribarnice. Provedba kapitalnog projekta Rekonstrukcija gradske ribarnice završena je u prosincu 2023. godine, a objekt je predan na upravljanje gradskom poduzeću Bošana d.o.o. početkom 2024. godine. Uspostavom novoobnovljene gradske ribarnice i stavljanjem iste u funkciju omogućili su se uvjeti za dostizanje ključnih točaka ostvarenja mjere: broj ribara na području JLS. Provedba projekta financirana je iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Izvršenje proračunskih sredstava: 1.525,00 eura

MJERA 21: UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE I ORGANIZACIJE CESTOVNOG PROMETA I PROMETA U MIROVANJU

Status provedbe mjere: U tijeku


Opis statusa provedbe: Unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti i izgradnja prometne infrastrukture ostvaruje se kroz programe izgradnje komunalne infrastrukture. Utrošena sredstva na mjeri odnose se na kapitalni projekt izgradnja autobusnog kolodvora.

Izvršenje proračunskih sredstava: 8.750,00 eura

2.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Grada Biograda na Moru, uvjetovan je nizom unutarnjih i vanjskih okolnosti poput spremnosti projektno-tehničke dokumentacije i riješenih imovinsko-pravnih odnosa s jedne strane te dostupnih natječaja za sufinanciranje bespovratnim sredstvima za kapitalne projekte kao i predviđenim alokacijama za iste s druge strane. Bez obzira na značajne izazove uzrokovane inflacijom, provedba mjera provodi se u skladu s planiranim rokovima i napredak se odvija predviđenom dinamikom, uz sporadična kašnjenja za pojedine projekte radi gore navedenih razloga. Za neke mjere sredstva nisu utrošena, ali se aktivnosti provode kroz pripremu dokumentacije te osiguranje ostalih preduvjeta za provedbu kapitalnih projekata. Dodatno, priprema projekata koji se kandidiraju na natječaje za su financiranje bespovratnim često uključuje izmjene i dopune već izrađene dokumentacije radi usklađivanja svim zakonskim odredbama i pozitivnim zakonodavstvom na nacionalnoj i EU razini, poput usklađenosti projekta s DNSH načelima i/ili doprinosa istima što je u pravilu uvjet prihvatljivosti projekta. Također, u provedbi samih projekata uz provođenje mjera upravljanja rizicima mogu se dogoditi nepredvidive situacije koje mogu uzrokovati kašnjenja.

Grafikon 1 Udio izvršenja pojedine mjere u Godišnjem izvješću o provedbi Provedbenog programa za 2024. godinu (razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2024.).



Tijekom izvještajnog razdoblja najviše sredstava utrošeno je na Mjeru 14: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo, koja čini 41 % ukupno realiziranih sredstava, odnosno 2.557.793,54 eura. Glavni razlog tome je ulaganje u kapitalni projekt izgradnje sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada. Sljedeća po udjelu utrošenih sredstava je Mjera 16: Unaprjeđenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga, sa 16 % ukupnog iznosa, odnosno 1.021.876,00 eura. Većina sredstava usmjerena je na održavanje komunalne infrastrukture, uključujući održavanje ulica i putova, čišćenje i pranje javnih površina, održavanje parkova, nasada i kupališta, kao i na projekt proširenja gradskog groblja kojim je izgrađeno 26 velikih i 4 male grobnice. Na Mjeru 4: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja utrošeno je 14 % sredstava, odnosno 869.944,34 eura. Sredstva su korištena za rekonstrukciju objekta Dječjeg vrtića "Ivana Brlić Mažuranić" s dogradnjom i nadogradnjom čime se poboljšavaju uvjeti za predškolski odgoj i obrazovanje te se osiguravaju 172 mjesta u vrtiću za 9 dodatnih dnevnih boravaka (1 za jasličnu i 8 za vrtićke skupine).

2.5. PREPORUKE NUŽNIH RADNJI ZA UKLANJANJE U POSTIGNUĆU KLJUČNIH TOČAKA

Za postizanje planiranih rezultata i ostvarenje ključnih ciljeva, važno je pravovremeno prepoznati i iskoristiti prilike za financiranje putem EU i nacionalnih natječaja te drugih dostupnih izvora, uključujući financijske instrumente za javni sektor. Uz takav pristup mogu se efikasno provoditi Provedbeni programi i strateški projekti.

Ključni preduvjeti za uspješnu realizaciju projekata su:

- Pripremljena projektno-tehnička dokumentacija za kapitalne infrastrukturne projekte,
- Osiguranje vlastitog udjela u sufinanciranju,
- Jačanje kapaciteta i stručnosti djelatnika gradske uprave,
- Detaljno poznavanje potreba lokalne zajednice, s naglaskom na:
 - razvoj i poticanje konkurentnog i inovativnog gospodarstva,
 - razvoj pametnih gradskih rješenja (digitalizacija javnih usluga, sustavi za upravljanje resursima, pametna rješenja u prometu),
 - razvoj turističke infrastrukture za održivi turizam, valorizacija kulturne i prirodne baštine, diversifikacija turističke ponude,
 - poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga (dostupnost zdravstvene skrbi, proširenje socijalnih programa, podrška starijim i ranjivim skupinama),

- jačanje otpornosti na klimatske promjene (zelene površine, sustavi oborinske odvodnje, energetska učinkovitost javnih objekata) unapređenje kulturne, društvene i sportske infrastrukture,
- jačanje sigurnosti i civilne zaštite (unaprjeđenje sustava zaštite od požara, poplava i drugih kriznih situacija),
- poticanje participacije građana u odlučivanju (javne rasprave, digitalne platforme za komunikaciju s građanima, sudjelovanje u kreiranju lokalnih politika).

Kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva i poboljšala kvaliteta života, potrebno je osigurati učinkovito upravljanje financijskim sredstvima, uz mogućnost prilagodbe i dopune Provedbenog programa prema stvarnim potrebama zajednice.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Grad Biograd na Moru provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi sljedećih razvojnih smjerova i strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine:

- RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO - SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
- RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO - SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi
- RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO - SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom
- RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE - SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
- RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE - SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
- RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE - SC7. Sigurnost za stabilan razvoj
- RS3 ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA - SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
- RS3 ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA – SC9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva
- RS3 ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA – SC10. Održiva mobilnost

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Grada Biograda na Moru tijekom izvještajnog razdoblja:

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

- U okviru programa poticanja poduzetništva dodijeljeno je ukupno 5.123,07 eura čime pružena potpora za 6 MSP-ova.
- Obnovljen i opremljen Centar za održivi aktivni turizam Biosfera (zgrada stare škole);
- Dodijeljena sredstva za kulturne programe iz javnih potreba u kulturi;

SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi

- Dodijeljene studentske stipendije u ukupnom iznosu 225.400,00 eura;
- Provodi se projekt rekonstrukcije zgrade DV "Ivana Brlić Mažuranić" - Kosa sufinanciran iz NPOO-a;
- Provodi se projekt "Zajedno za sretniju budućnost" sufinanciran od MRRFEU u sklopu kojega se oprema područni objekt vrtića – Kosa.

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

- Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru sudjeluje u pripremi i provedbi sedam projekta koji su sufinancirani bespovratnim potporama: Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića "Biograd" (NPOO.C3.1.R1-I1.01.0112) – projekt modernizacije i proširenja objekta dječjeg vrtića; "ZAJEDNO ZA SRETNIJU BUDUĆNOST" (0160-RH-BIH-2024) – prekogranični projekt u sklopu kojega će se opremiti objekt dječjeg vrtića; CITYMOVE (IPA-ADRION00053) – projekt održive mobilnosti u sklopu programa transnacionalne suradnje Interreg IPA Adrion 2021. – 2027.; Strategija zelene urbane obnove Grada Biograda na Moru (NPOO.C6.1.R5.01.0001) čime se postavlja temelj za održivi urbani razvoj kroz unapređenje zelene infrastrukture, primjenu rješenja temeljenih na prirodi (NBS), kružno gospodarenje prostorom i zgradama, povećanje energetske učinkovitosti te prilagodbu klimatskim promjenama i otpornost na rizike; Postrojenje za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada (sortirница) u Biogradu na Moru (NPOO.C1.3.R2-I1.02.0005) – ulaganje u infrastrukturu za učinkovito gospodarenje otpadom; Sanacija odlagališta neopasnog otpada "Baštijunski brig" (NPOO.C1.3.R2-I2.01.0012) – ekološki projekt usmjeren na zaštitu okoliša i sanaciju postojećeg odlagališta; Krajobrazno uređenje zelene površine u urbanom području Biograda na Moru – uključuje sadnju 94 stabla u sklopu mjera prilagodbe klimatskim promjenama, financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.
- U 2024. godini pokrenuta je nabava za izradu informacijskog sustava evidencije nekretnina, s ciljem povećanja transparentnosti i učinkovitosti u naplati komunalnih naknada te prostornom planiranju. Projekt uključuje digitalizaciju podataka, geodetsko snimanje i razvoj specijaliziranog web GIS rješenja čime će se omogućiti brže i preciznije donošenje informiranih odluka te poboljšanje javnih usluga za građane.

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

- Kontinuirano se ulaže u poticanje razvoja sporta i rekreacije kroz športski program te aktivnosti donacija za Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd;

SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

- U 2022. godini stambena zgrada POS-a službeno je stavljena u funkciju, pružajući mladim obiteljima i građanima pristupačno stambeno rješenje. Od početka provedbe Provedbenog programa, izgrađena su tri dječja igrališta na javnim površinama, čime se dodatno unaprijedio prostor za igru i rekreaciju te poboljšala kvaliteta života djece i obitelji. Grad Biograd na Moru kontinuirano ulaže u poboljšanje životnih uvjeta svojih građana kroz razvoj javne društvene i komunalne infrastrukture.

SC7. Sigurnost za stabilan razvoj

- Grad Biograd na Moru provodi program u okviru javne sigurnosti i zaštite od požara kroz realizaciju Plana zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite. Kroz Program za vatrogastvo osigurane su tekuće donacije DVD-ima.

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

- U tijeku je provedba projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada (sortirnice) čime će se izravno doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom i ublažavanju klimatskih promjena kroz povećanje stope uporabe i recikliranja odvojeno sakupljenog otpada te smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagališta;
- Grad Biograd na Moru kontinuirano ulaže u unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom kroz nabavu opreme za odvojeno prikupljanje otpada. U veljači 2024. godine, uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, nabavljeni su spremnici za staklo, plastiku, papir i biootpad, ukupne vrijednosti 110.080,00 eura, čime se potiče odgovorno gospodarenje otpadom u lokalnoj zajednici.
- 8. travnja 2024. započela je provedba projekta "Strategija zelene urbane obnove Grada Biograda na Moru" (NPOO.C6.1.R5.01.0001), koji se fokusira na razvoj zelene infrastrukture, primjenu prirodnih rješenja (NBS), unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom, poboljšanje energetske učinkovitosti te prilagodbu klimatskim promjenama i otpornost na rizike. Ovaj strateški dokument poslužit će kao temelj za planiranje i provedbu održivih urbanih rješenja, osiguravajući bolje korištenje bespovratnih sredstava, s posebnim naglaskom na EU fondove.
- U lipnju 2024. s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen je ugovor o sudjelovanju u pomoći pri realizaciji projekta krajobraznog uređenja zelene površine "Kosa Zapad", kojim se planira sadnja 94 stabla autohtonih vrsta i raznovrsnog grmlja radi povećanja bioraznolikosti, smanjenja erozije tla i prilagodbe klimatskim promjenama. Projekt doprinosi Europskom zelenom planu, Akcijskom planu održivog energetskog razvitka i prilagodbe

klimatskim promjenama Grad Biograda na Moru (SECAP), te ciljevima zelene i klimatski neutralne Hrvatske kroz razvoj zelene infrastrukture i očuvanje urbanih ekosustava.

- Projekti izgradnje fotonaponskih elektrana za zgradu Gradske knjižnice i Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru su u visokoj fazi spremnosti uz potpore iz dostupnih fondova i ostalih izvora financiranja;

SC9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

- Realiziran je projekt rekonstrukcije gradske ribarnice financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Također, završena je rekonstrukcija gradske tržnice. Modernizirani objekti su u funkciji od travnja 2024.

SC10. Održiva mobilnost

- 15. rujna 2024. godine započela je provedba projekta CITYMOVE u sklopu programa transnacionalne suradnje Interreg IPA Adrion 2021. – 2027. Projekt je usmjeren na smanjenje ovisnosti o automobilima u Jadransko-jonskoj regiji putem razvoja održivih multimodalnih prometnih rješenja. Aktivnosti obuhvaćaju unaprjeđenje prometne infrastrukture, digitalizaciju sustava, poticanje eko-mobilnosti te izradu lokalnih mobilnih planova, s ciljem smanjenja emisija CO₂ i poboljšanja kvalitete života. Projekt doprinosi provedbi Europskog zelenog plana i podržava tranziciju prema klimatskoj neutralnosti do 2050. godine, promovirajući inovativne i ekološki prihvatljive prometne modele, uključujući promet u mirovanju.

Podaci godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Biograda na Moru za razdoblje 2021.-2025. nalaze se u Prilogu 1: Tablični prikaz ostvarenja mjera koji je dio ovog izvješća o provedbi provedbenog programa za izvještajno razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2024. godine.

15	Prioritet 3: Plavo-zeleni rast i prometna povezanost	KVALITETE I ODRŽIVO UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOPOSREBE I ODVOĐENJE (VODNOG GOSPODARSTVA)	1.6. Razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava 15.2. Unapređenje vodnog gospodarstva	Prosinac 2025	broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu	0	50	/	/	wp	U TIJEKU	Izrada i razvoj projekata za razvoj i unapređenje vodnog gospodarstva 2025. realiziran na sklopu u Klini vrt "Blačina" s ciljem snižavanja bujnih poplava u lokalnim područjima. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo ulaganja na tajni.
				Travanj 2023	broj izgrađenih objekata za smanjenje zagađenja i poboljšanje kvalitete vodotokovih i vodostajskih voda	0	1	1	/	wp		
16	Prioritet 3: Plavo-zeleni rast i prometna povezanost	MJERA 16: UNAPREĐENJE KVALITETE I RAZVOJ MALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA	16.1. Održavanje javnih površina	Prosinac 2025	broj novoizgrađenih gradskih mjesta	0	20	75	151.417,98	wp	PROVERENO	Za kapitalno ulaganje proširenja gradskog groblja utrošeno je 151.417,98 eura. Rezultat je 20 vrtlaka i 4 male građevine, dok je u prethodnom izvještajnom razdoblju izgrađeno 4 gradskih mjesta. Grad Bugrad na Mlavi provodi redovite programe održavanja komunalne infrastrukture: održavanje ceste i puzave, otkloni i pranje gradskih površina, održavanje parkova, nasada i kapulita na što je ukupno utrošeno 868.438,02 eura.
				Na godišnjoj razini - kontinuirano	održavanje javne površine u m2	15000	20000	/	868.438,02	wp		
17	Prioritet 3: Plavo-zeleni rast i prometna povezanost	MJERA 17: UNAPREĐENJE, MODERNIZACIJA I RAZVOJ ENERGETSKE INFRASTRUKTURE I SUSTAVA ENERGOOPSKRBE	17.1. Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu	Studeni 2022	broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	0	50	50	/	wp	U TIJEKU	Mjera se provodi kroz suradnju s aktivnostima unapređenja javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu. U sklopu Programa prekomunice izraduje smisla RH i BiH na 2022. godinu proveden je projekt Energetski učinkovita javna rasvjeta na razvoj lokalne zajednice te su usvojene sa ključne točke ostvarenja za mjesto. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo ulaganja u javna rasvjetna.
				Prosinac 2025	udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom	90%	98%	/	/	wp		
18	Prioritet 3: Plavo-zeleni rast i prometna povezanost	MJERA 18: POVIŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI INFRASTRUKTURE I ZGRADA U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU	18.1. Unapređenje energetske infrastrukture	Prosinac 2025	broj energetski obnovljenih objekata javne rasvjete	0	350	0	/	wp	U TIJEKU	Projekt izgradnje PV-e za zgradu Gradskog kaplana i Poduzetničkog inkubatora Bugrad na Mlavi sa u visokoj fazi spremanosti za prijetvu na najljepše u bespovratna sredstva. Također, u 2025. godini očekuje se realizacija projekta obnovitavnog javne rasvjete.
				Prosinac 2025	broj energetski obnovljenih zgrada	0	2	0	/	wp		
19	Prioritet 3: Plavo-zeleni rast i prometna povezanost	MJERA 19: RAZVOJ POTPORNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE POLJOPRIVREDNE PROJEKCIJE	19.1. Poticanje održivog razvoja poljoprivrede	Prosinac 2023	ukupan broj OPG-ova na području JLS	240	330	/	351.424,94	wp	PROVERENO	U prvom kvartalu 2024. godine završeni su radovi na rekonstrukciji gradske tržnice. Uspostavom novobolovne gradske tržnice omogućit će se svjetski za dostizanje ključnih točaka ostvarenja mjere.
20	Prioritet 3: Plavo-zeleni rast i prometna povezanost	MJERA 20: RAZVOJ POTPORNE INFRASTRUKTURE I ORGANIZACIJE GOSTONOG PROMETA I PROMETA U MIROVANJU	20.1. Poticanje održivog razvoja ribarstva	Prosinac 2023	ukupan broj ribara na području JLS	15	20	/	1.525,00	wp	PROVERENO	Provela kapitalnog projekta Rekonstrukcija gradske tržnice završeni je u prosincu 2023. godine, a obje je predstavljen na upravljanje gradskom podružnicu Bolava d.o.o. početkom 2024. godine. Uspostavom novobolovne gradske tržnice i otvorenjem nove funkcije omogućit će se svjetski za dostizanje ključnih točaka ostvarenja mjere.
21	Prioritet 3: Plavo-zeleni rast i prometna povezanost	MJERA 21: UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE I ORGANIZACIJE GOSTONOG PROMETA I PROMETA U MIROVANJU	21.1. Unapređenje lokalne i regionalne prometne povezanosti 21.2. Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture	Prosinac 2025	broj novih javnih prometnica	0	5	/	/	wp	U TIJEKU	Unapređenje lokalne i regionalne prometne povezanosti i izgradnja prometne infrastrukture ostvaruje se kroz program izgradnje komunalne infrastrukture. Uključeno održava na mjestu odnose se na kapitalni projekt izgradnje autobusnog kolodvora.
				Prosinac 2025	ukupan dnevni broj korisnika javnog prijevoza	150	150	/	/	wp		
					broj novoizgrađenih autobusnih kolodvora	0	1	/	8.790,00	wp		

Datum:	14. veljače 2025.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Ivoje Raspović
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	Ivan Kaez, Gradonačelnik